धार्छे गाउँपालिका, गोर्खा जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण		कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकि हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
					कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही		४,१२२									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न		४,१२२	२,९३८	१,१८४	१,१८४			लाभग्राही, धार्छे गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता		२,९३८	२,९३८	०	१,१८४			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	२,९३८	२,२९१	६४७		१,८३१		लाभग्राही र धार्छे गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,९३८	२,३०४	६३४		१,८१८		लाभग्राही, धार्छे गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२,९३८	२,२७२	६६६		१,८५०		GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	२,२७२	१,६३०	६४२			२,४९२	लाभग्राही र धार्छे गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,२७२	१,६१२	६६०			२,५१०	लाभग्राही, धार्छे गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२,२७२	१,६०२	६७०			२,५२०	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो										

इन्जिनियर

बाबुराम पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सब्बी बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

	किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्र्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	९७८	४४७	५३१			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	३९४					
प्रवलिकरण संख्या	५३					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	१९	Kerauja besi (Linjang),Kerauja Gaun 2,-,Kerauja Gaun 1,Kerauja,Thati,Bhirkuna,Paitu,Khanigaun,Singla,Machhakhola/Machhikhola,Lapsibot,Khanibesi,Gumdagaun,Yamgaun,North of Machhikola Village,Laparkgaun,-,Kashigaon,Kerauja Gairigaun,Knorlabesi घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ६०,३००,-३०,३०,१७,१५७,१७,७५,७०,१५१,-,-४७,१३,५९२,-,३४८,			ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION,138 HOUSEHOLDS (WARD 4) & 120 HOUSEHOLDS (WARD 2) TO BE RELOCATED. Mitigation measures are required to stabilise the remaining settlement in Ward 2.,,Gully erosion protection, structures and bioengineering are recommended.,ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION,,,The whole settlement has already relocated to Loha/Lewa opposite Paitu Village..River training and landslide remediation recommended.,,REDONE DMG SURVEY, Machhikhola would benefit from river training to prevent flash flood and debris flow potential. NRA Survey Category 1, DMG Survey Category 2.,Mitigation measures required.,REDONE DMG SURVEY. DMG REPORT RECOMMENDS MITIGATION MEASURES.,,Mitigation measures required.,ALL 13 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION,,NRA states that these will require guides and special equipment,,348 HHs need to relocate,surface drainage, protection against under cutting by river, rock fail protection are recommended
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	७				
सार्नुपर्ने बस्ति	५				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान – वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
१	२, Kerauja	३४८	Site visit & Survey work has been completed for 145 HHs but documents for primary plan have not submitted.	0	0	0	0 0

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	१०					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:
- - Nct available in villages

उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
- - Nct good

सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:
- - Transportation through mule of non local materials

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Aarughat, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	५५,५७४	n/a	n/a	n/a	n/a	
• गिट्टी	घन मि.	५,७७४	n/a	n/a	n/a	n/a	
• बालुवा	घन मि.	६,६५८	n/a	n/a	n/a	n/a	
• काठ	क्यु फिट	१८२,३९४					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	2200	600	70	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	५४,०९०	no	2400	600	70	
• रड	किलो ग्राम	५८३,८८८	n/a	n/a	n/a	n/a	
• जस्ता पाता	बन्डल	७,४४४					
• इट्टा	गोटा	२६२,९४०					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई यो क्षेत्रहरू मा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईनोवसन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		n/a	n/a	n/a				
सब-इन्जिनियर		n/a	n/a	n/a				
अ.सब-इन्जिनियर		n/a	n/a	n/a				
डकर्मी	समग्रता	n/a	n/a	n/a				
	७-दिने तालिम	n/a	n/a	n/a				
	५०-दिने तालिम	n/a	n/a	n/a				
सिकर्मी								

ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- - Facilitate beneficiaries in house construction and in getting tranche on time

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका .....25_40%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- -Geographical location is a barrier sometimes such as heavy snowfall.
  --Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका .....<10% % लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - Houses reconstructed before deployment of engineers

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- Banks are not providing tranche amount easily, stating different reasons. Some beneficiaries have to walk for 2 days and still the bank does not provide tranche amount, beneficiaries must keep 1000 rupees while opening account

समाधानका उपायहरु

- Provide loans, improve road access, provide financial support in materials

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने	पेश गर्ने	स्वीकृत गर्ने:
नाम: प्रविन वस्ती	नाम: बाबुराम पाण्डे	नाम: सन्त बहादुर गुरुङ
पद: ईन्जिनियर	पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	पद: प्रमुख/अध्यक्ष
सम्पर्क: 9855087822	सम्पर्क: ९८५९१३४३४३	सम्पर्क: ९८५३००४०५२

बाबुरा[illegible]ण्डे
प्रमुख प्रशास[illegible] अधिकृत

सन्त बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष

ईन्जिनियर